# CHRONOLOGICKÉ SCHÉMA VYHOTOVENÍ REVIZNÍCH ZPRÁV NA FVE ZDENĚK - SUN

**Čimpera**

**Zpráva o revizi el. instalace č. REA 126/2010**

revize přívodního kabelu 400V AC pro vlastní spotřebu; rozvaděč RV3.1, měřen byl izolační odpor kabelu a impedanční smyčka (pouze na tomto přívodním kabelu)

**Novotný**

**Zpráva o revizi el. zařízení č. 20100911**

Jde o revizní zprávu provedenou pouze na blíže nespecifikované části FVE; měřeny byly izolační odpory kabelů; revize uvádí, že FVE není zcela dokončena a je nutné provést další revize

**Čimpera**

**Zpráva o revizi el. instalace č. REA 157/2010**

revize přívodního kabelu 400V AC pro vlastní spotřebu; rozvaděč RV3.1; revizní zpráva odpovídá revizní zprávě ze dne 26. 10.; předmět revize je totožný, jde zřejmě o aktuálnější verzi RZ

**Čimpera**

**Zpráva o revizi el. instalace č. REA 159/2010**

Revidována byla elektroinstalace nn v rozsahu proveditelném bez napětí; měřeny byly izolační odpory kabelů DC a AC; zemní odpory; pospojení na konstrukcích

Pozn. revizi všech revidovatelných prvků na elektroinstalaci NN zajistili svými revizními zprávami revizní technici Vladimír Čimpera, Libor Hanák a Miroslav Novotný. Tyto všechny revizní zprávy tvoří v souhrnu výchozí revizi v části NN elektroinstalace.

**NN**

**Hanák**

**Zpráva o mimořádné revizi el. instalace č. 2010,533**

Revidována byla elektroinstalace nn bez napětí a pod napětím; Měřeny byly izolační stavy AC a DC kabelů a měřena byla impedance na AC obvodech

**26. 10.** | **10. 11.** | **15. 11.** | **2. 12.** | **6. 12.** | **8. 12.** | **9. 12.** | **16. 12.** | **30. 12.**

Pozn. revizi všech revidovatelných prvků na elektroinstalaci VN zajistil svými revizními zprávami revizní technik Antonín Rych. Tyto revize tvoří v souhrnu výchozí revizi v části VN elektroinstalace.

**VN**

**Zpráva o revizi el. zařízení č. 1-10/082**

Revize hlavního vývodního kabelu 22kV (energetického mostu), měřeny byly izolační odpory kabelu

**Rych**

**Zpráva o revizi el. zařízení č. 1-10/094**

Revidovány byly kabelové vývody vedoucí z hlavní rozvodny k trafostanicím pro vyvedení výkonu z transformátorů; měřeny byly izolační odpory kabelů

**Rych**

**Zpráva o revizi el. zařízení č. 4-10/082**

Revize hlavního vývodního kabelu 22kV (energetického mostu), jde o obdobnou revizní zprávu jako ze dne 15. 11., společnost ČEZ distribuční služby, s.r.o. navíc provedla napěťovou zkoušku

**Rych**

**Zpráva o revizi el. zařízení č. 3-10/107**

Revidován byl rozvaděč 22 kV – ABB SafePlus osazený v hlavní rozvodně; jde o hlavní rozvaděč elektrárny; Měřeny byly izolační odpory rozvaděčových modulů

**Rych**